

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **28.05.2015**

## **Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

### **Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

### **Zodpovedný:**

Ing. Tatiana Kratochvílová v.r.  
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

### **Spracovateľ:**

Ing. Tatiana Kratochvílová v.r.  
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.4.2015

**máj 2015**

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **A. berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia.

# **Správa o prebiehajúcich činnostiach na stavbe NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.**

## **1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie**

### **1.1. Realizácia stavby**

Za posledný mesiac (stav k 16.04.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

#### **Ucelená časť 10 – Staré mesto**

- práce prebiehajú v zmysle HMGrev3
- Kolektor - Zemné práce vetva A a B, paženie, mikropilóty
- Trolejové vedenie Štúrova - Ľavá strana, zakladanie, stĺpy
- Trolejové vedenie Šafárikovo nám. - Montáž stĺpov, betonáž základov
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. - výkop ryhy ľavá strana, uloženie chráničiek, káblov
- Rekonštrukcia VO Štúrova - demontáž stĺpov a existujúceho osvetlenia, uloženie káblov
- Prípojky uličných vpustí
- Vodovod - Zemné práce vetva D, pokládka DN 150, DN 300, DN 200, tlakovanie
- Prípojka NN pre automaty - Zemné práce
- Električkový spodok - Úprava pláne
- Rekonštrukcia Štúrovej ul. - Demolácia vozovky, chodníkov - pravá strana

#### **Ucelená časť 20 - Starý most**

- práce sú podľa HMGrev3 v omeškaní, najväčší sklz je pri prácach na pilieri č. 5 – 30 dní
- práce na montáži OK prebiehajú v 3-smennej prevádzke
- bola zahájená montáž chodníkových častí OK
- bol ukončený IGHP prieskum na pilieri 5 aj P34
- práce na larssenovej ohrádzke piliera P34 boli ukončené 27.04.2015
- montáž a zváranie NK H4 + H5
- bola zahájená montáž zostavy 6 a 7
- pilier 5 - paženie vnútornej ohrádzky po vyťažení
- opora 1 – Mikropilóty, Základy a jadro opory, rozšírenie drieku opory
- pilier 2 - Výsuvné ložisko na pilier 2
- pilier 5 - Armovanie nadvýšenia, debnenie, betonáž
- pilier 6 - Montáž lávky pre výsuv
- pokračuje sa vo výrobe oceľových dielcov v oceliarniach Vítkovice a Třebestovice – do 27.04.2015 bolo prevzatých v oceliarniach k náterom 48% OK
- Dňa 21.5.2015 bol SHMÚ vyhlásený vzostup hladiny Dunaja na úroveň I. povodňového stupňa. V popoludňajších hodinách boli preto vypratane oba ostrovy Dunaja (pilier č. 5 aj 34) a zahájené práce na odsune súlodia na Petržalskej strane
- 23.5.2015 bola stavebná jama piliera č. 5 stále suchá, ostrov piliera č. 34 bol z väčšej časti pod vodou. V poobedňajších hodinách bolo odremorkované súlodie z Petržalskej strany Dunaja
- 24.5.2015 v skorých ranných hodinách bola zaliata stavebná jama piliera č. 5 a obidva ostrovy boli pod vodou. Hladina Dunaja dosahovala hodnotu 642 cm (I. povodňový stupeň = 650 cm).

- 25.5.2015 hladina poklesla a v poobedňajších hodinách bolo zahájené čerpanie vody zo stavebnej jamy piliera č. 5, ktoré bolo ukončené poobede 26.5.2015.
- V súčasnosti prebiehajú čistiace práce a odstraňovanie bahna zo stavebnej jamy č. 5
- Výsuv oceľovej konštrukcie o 30 metrov prebehol dňa 25.5.2015 bez problémov.

### **Ucelená časť 30 - Petržalka**

- práce prebiehajú v zmysle HMGrev3
- vykonávajú sa práce v úseku križovatky Bosákova – Jantárová na vyhotovenie kompletnej skladby električkovej trasy v mieste križovatky s lehotou výstavby 7 týždňov
- Električkový spodok v úseku Most - Bosákova - Zemné práce 3. úsek
- Rekonštrukcia komunikácií Bosákova – Jantárova - konštrukčné vrstvy vozovky, pokládka obrubníkov, KSC
- Meniareň Bosákova - vnútorné rozvody
- Meniareň spevnené plochy - konštrukčné vrstvy, terénne úpravy
- Preložka VO Jantárovej cesty - pokládka káblov, zemné práce
- Preložka vodomerných šácht - zemné práce na prepojení prípojok
- Chodníky, obratisko - podkladané vrstvy
- Prípojka NN pre automaty CL - zemné práce, pokládka káblov
- Prípojka NN pre VO - zemné práce, pokládka káblov
- Napájacie vedenie – Petržalka - zemné práce, pokládka káblov
- Prípojka NN pre osvetlenie - zemné práce, pokládka káblov
- Trolejové vedenie - základy pre stĺpy
- Osvetlenie el. trate - zemné práce, pokládka káblov

### **Estakáda Artmédia**

- Debnenie NK 5. etapa
- Viazanie výstuže NK 5. etapa
- Viazanie výstuže základu 29
- Debnenie základu 29
- Predpínanie NK 4. etapa
- Injektáž káblových kanálikov 4. etapy, 3. etapy
- Betonáž základu 29

### **Estakáda Einsteinova**

- Debnenie základu protihlukovej steny
- Viazanie výstuže protihlukovej steny
- Betonáž základu protihlukovej steny
- Debnenie dorazu na úložnom prahu 35
- Betonáž dorazu úložného prahu 35
- Debnenie, výstuž čela 36
- Debnenie, výstuž čela 37
- Betonáž čela 36

### **Všeobecne:**

- HMGrev3 zo 16.01.2015 predpokladá ukončenie stavby do 15.12.2015

- SD skonštatoval, že HMGrev3 nezodpovedá Zmluve a ani sa nezhoduje so skutočným postupom, preto požiadal Zhotoviteľa o predloženie revidovaného vecného a finančného HMG do 21.04.2015
- projektant dodal informatívnu realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými HL. mestom
- od zhotoviteľa boli prebraté 2 dokončené objekty (Preložka kábelovodu ST na Dostoj. rade a Štúr. ulici, Preložka káblov ST v kábelovode na Dostoj. rade a Štúr. ulici) a zároveň boli odovzdané užívateľovi

### 1.2. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s HL. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

### 1.3. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

HL. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

## 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Na základe žiadosti HL. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – Janíkov dvor.

Tento HMG pripomienkovalo HL. mesto aj MDVRR. Primátor predloží na MZ návrh na objednanie dopracovania DUR 2. časti.

## FINANČNÉ PLNENIE

Predpoklad finančného plnenia v zmysle HMGrev3 v mesiaci marec 2015 je cca 4,6 mil. EUR. Predpoklad skutočného finančného plnenia za mesiac marec pre 4. Priebežné platobné potvrdenie je v sume 2,6 mil. EUR s celkovým finančným plnením od začiatku stavby v sume cca 13,5 mil. EUR tj. cca 24,5% zmluvnej hodnoty s omeškaním vo finančnom plnení cca 22,5%.

Stav odsúhlaseného finančného plnenia

Rekapitulácia	Celkové práce vykonané do konca minulého fakturačného obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Odhadovaná zmluvná hodnota vykonaných prác na Diele podčlánok (14.3 a) červený FIDIC	7 940 925,13 €	2 938 644,78 €	10 879 569,91 €
Platby alebo odpočty v dôsledku legislatívnych zmien a zmien v nákladoch podčlánok (14.3 b)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Platby alebo odpočty zádržného podčlánok (14.3 c)	794 092,51 €	293 864,48 €	1 087 956,99 €
Platby alebo odpočty zálohovej platby podčlánok (14.3.d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Platby alebo odpočty za materiály určené pre Dielo podčlánok (14.3 e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Všetky ďalšie platby alebo odpočty splatné podľa Zmluvy podčlánok (14.3 f)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kumulovaná čiastka spolu	7 146 832,62 €	2 644 780,30 €	9 791 612,92 €
<b>Spolu na zaplatenie za obdobie (bez DPH)</b>	7 146 832,62 €	<b>2 644 780,30 €</b>	9 791 612,92 €

Sklz v plnení finančného HMGrev3 predstavuje cca 12 mil. EUR.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie



V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**  
**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015