

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Komisie dopravy a informačných systémov
MsZ hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **09.11.2015**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
riaditeľka sekcie dopravy a
hlavná dopravná inžinierka

Zodpovedný:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
riaditeľka sekcie dopravy a
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ Metro a.s.

Spracovateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
riaditeľka sekcie dopravy a
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ Metro a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD
v Bratislave

Návrh uznesenia

Komisia dopravy a informačných systémov Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD.

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

1.1. Realizácia stavby

Za posledný mesiac (stav k 04.11.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015
- Elektrický spodok v úseku Jesenského - Starý most – dokončovacie práce
- Elektrický zvršok v úseku Jesenského - Starý most – pokládka koľajníc, betonáž
- Triangel Jesenského – prevádzka električiek bola obnovená 28.10.2015
- Rekonštrukcia Šafárikovho nám. – pokládka štrbinových žľabov, dlažba, drenáže, pokládka ŠD, vozovka, výstavba oporných múrov pred Starým mostom, realizácia železničného spodku pri Umeleckej besede, dokončovanie chodníkov, priestoru pred UK
- Zastávka Štúrova – realizácia
- Parčík na Šafárikovom nám. – realizácia
- Kolektor – vetva B bola zasypaná, 04.10. bola presmerovaná doprava, prepojenie kolektora v úseku vetva A – vetva B pred UK
- Kanalizačné prípojky – prepojenie kanalizácie s UV
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – prepojovanie káblov, inštalácia vybavenia Dostojevského rad
- Trakčné vedenie - Triangel Jesenského - výstavba stĺpov, inštalácia vedenia, práce ukončené
- Koordinačný kábel - realizácia

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

- zhotoviteľ predložil HMG rev6 z 18.09.2015, v ktorom bol upravený termín spustenia OK na definitívne ložiská na 02.11.2015
- montážna organizácia zvýšila počet pracovníkov kvôli urýchleniu montáže OK
- OK – výsuv č. 9 o 30 m sa realizoval 07.10.2015
- výsuv č. 10 o 22 m sa realizoval 22.10.2015
- výsuv č. 11 o 44 m sa realizoval 23. - 24.10.2015
- OK – zváranie montáž zostavy H22 - H26
- OK – nátery zostavy H16 - H17
- OK – montáž zábradlia, pochôdných roštov v technickom priestore
- OK – pole č. 1 – montáž chodníkov
- OK – armovanie betónovej dosky

- OK – pokračuje výroba vo Vítkoviciach a Třebestoviciach. Predposledná prebierka poľa č. 6 sa uskutočnila vo Vítkoviciach 22.10.2015. Posledná prebierka vo Vítkoviciach je plánovaná na 05.11.2015
- OP1 – betonáž záverného múrika
- P34 – realizácia kamenného obkladu
- P5 – realizácia kamenného obkladu a špárovanie obkladu, odťaženie zásypu, likvidácia ohrázky
- Rekonštrukcia vodovodu DN 500 – inštalácia potrubia na moste
- Viacúčelová chránička DN 300 – inštalácia potrubia na moste
- prepojenie IS na predmostí v Starom meste s IS na moste
- realizácia VO na moste

Ucelená časť 30 – Petržalka

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015
- Elektrický zvršok – pokládka koľajníc na Estakáde Einsteinova, na Obratisku
- Rekonštrukcia komunikácii – terénne úpravy, búracie práce, odkop zeminy, realizácia cyklochodníka na Bosákovej
- Chodníky, obratisko el. trate - pokládka obrubníkov, ŠD, terénne úpravy
- Meniareň Bosákova – realizácia bola ukončená vrátane technológií, prebiehajú revízne skúšky
- Zastávka Bosákova, nástupiská – nástupné hrany, ŠD, dlažby
- Vybavenie cestujúcich v zastávke Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- Osvetlenie zastávky – Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- Osvetlenie zastávky – Jantárová – zemné práce, pokládka káblov, uzemnenie
- CSS Jantárová - zemné práce, pretlaky, základy pre stĺpy, osádzanie stĺpov
- Koordinačný kábel CSS Bosákova - Šafárikovo námestie - zemné práce, pokládka kábla

Estakáda Artmedia:

- zásyp prechodovej oblasti za OP 21
- natavenie izolácie pod rímsy, náter žľabov
- debnenie a betonáž ríms
- osadenie rímsových prefabrikátov
- nátery povrchov

Estakáda Einsteinova:

- debnenie, armovanie a betonáž ríms
- osadenie rímsových prefabrikátov
- armovanie a betonáž kábelovodu
- otryskanie povrchu mostovky, ríms
- izolácia mostovky
- montáž zábradlia, zvodidiel
- sanácia spodnej stavby

Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

- betonáž nosnej konštrukcie
- príprava povrchov mostovky na pokládku izolácie
- realizácia oporného múru

Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

- práce na objekte boli ukončené
- objekt bol prebratý 03.11.2015

Všeobecne:

- ukončených je 66 objektov, preberacie konanie sa konalo na 33 objektoch.

1.2. Finančné plnenie

Do konca októbra 2015 bolo vyfakturovaných 43 mil. eur.

1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s HL. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR

Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – Janíkov dvor. Tento HMG pripomenkovalo Hl. mesto aj MDVRR.

Zástupcovia Hl. mesta SR Bratislava a METRA Bratislava a.s. pripravili podklady pre rokovacie konanie na výber zhotoviteľa DUR 2. časti. Výberové konanie sa konalo v 09/2015. Hl. mesto SR Bratislava podpísalo so spol. Reming Consult a.s. dňa 27.10.2015 ZoD na dodanie DUR. Zmluva bola zverejnená 28.10.2015 a je účinná od 29.10.2015. Podľa tejto zmluvy bude DUR 1. fáza dodaná do 29.01.2016.