

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Komisie dopravy a informačných systémov
MsZ hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **20.04.2015**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.

Zodpovedný:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ Metro a.s.

Spracovateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ Metro a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD
v Bratislave

apríl 2015

Návrh uznesenia

Komisia dopravy a informačných systémov Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD.

Správa o prebiehajúcich činnostiach na stavbe NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.

1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

1.1. Realizácia stavby

Za posledný mesiac (stav k 16.04.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

Ucelená časť 10 – Staré mesto

- práce prebiehajú v zmysle HMGrev3
- Kolektor - Zemné práce vetva B, paženie
- Trolejové vedenie Štúrova - Ľavá strana, zakladanie, stĺpy
- Trolejové vedenie Šafárikovo nám. - Montáž stĺpov, betonáž základov
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. - výkop ryhy ľavá strana, uloženie chráničiek, káblov
- Rekonštrukcia VO Štúrova - demontáž stĺpov a existujúceho osvetlenia
- Prípojky uličných vpustí
- Vodovod - Zemné práce vetva D, skladba DN 400 AŠ1
- Prípojka NN pre automaty - Zemné práce
- Elektrický spodok - Úprava pláne

Ucelená časť 20 - Starý most

- práce sú podľa HMGrev3 v omeškaní, najväčší sklz je pri prácach na pilieri č. 5 – 30 dní
- práce na montáži OK prebiehajú v 3-smennej prevádzke
- bola zahájená montáž chodníkových častí OK
- bol ukončený IGHP prieskum na pilieri 5 aj P34
- práce na larssenovej ohrádzke piliera P34 pokračujú plynulo
- montáž a zváranie NK H4 + H5
- výsuv zostáv 4 a 5 bol vykonaný 14.-15.04.2015, OK je za pilierom č. 6
- bola zahájená montáž zostavy 6
- Pilier 34 - Štetovnicová ohrádzka, Drvenie kameniva
- Pilier 5 - Paženie vnútornej ohrádzky po vyťažení
- Opora 1 – Mikropilóty, Základy a jadro opory
- Pilier 2 - Výsuvné ložisko na pilier 2
- Vyťažení vnútornej ohrádzky P5
- Dokončenie búrania O1
- Pilier 5 - Armovanie nadvýšenia, debnenie, betonáž
- Pilier 6 - Montáž lávky pre výsuv
- pokračuje sa vo výrobe oceľových dielcov v oceliarniach Vítkovice a Třebestovice

Ucelená časť 30 - Petržalka

- práce prebiehajú v zmysle HMGrev3
- vykonávajú sa práce v úseku križovatky Bosákova – Jantárová na vyhotovenie kompletnej skladby elektrickej trasy v mieste križovatky s lehotou výstavby 7 týždňov
- Elektrický spodok v úseku Most - Bosákova - Zemné práce 3. úsek

- Rekonštrukcia komunikácií Bosákova – Jantárova - konštrukčné vrstvy vozovky, pokládka obrubníkov, KSC
- Meniareň Bosákova - vnútorné rozvody
- Meniareň spevnené plochy - konštrukčné vrstvy
- Preložka VO Jantárovej cesty - pokládka káblov, zemné práce
- Preložka vodomerných šácht - zemné práce na prepojenie prípojok
- Chodníky, obratisko - podkladané vrstvy
- Prípojka NN pre automaty CL - zemné práce, pokládka káblov
- Prípojka NN pre VO - zemné práce, pokládka káblov
- Napájacie vedenie – Petržalka - zemné práce, pokládka káblov
- Prípojka NN pre osvetlenie - zemné práce, pokládka káblov
- Trolejové vedenie - základy pre stĺpy
- Osvetlenie el. trate - zemné práce, pokládka káblov

Estakáda Artmédia

- Debnenie NK 5. etapa
- Viazanie výstuže NK 5. etapa
- Viazanie výstuže základu 29
- Debnenie základu 29
- Predpínanie NK 4. etapa
- Injektáž káblových kanálikov 4. etapy, 3. etapy
- Betonáž základu 29

Estakáda Einsteinova

- Debnenie základu protihlukovej steny
- Viazanie výstuže protihlukovej steny
- Betonáž základu protihlukovej steny
- Debnenie dorazu na úložnom prahu 35
- Betonáž dorazu úložného prahu 35
- Debnenie, výstuž čela 36
- Debnenie, výstuž čela 37
- Betonáž čela 36

Všeobecne:

- HMGrev3 zo 16.01.2015 predpokladá ukončenie stavby do 15.12.2015
- SD skonštatoval, že HMGrev3 nezodpovedá Zmluve a ani sa nezhoduje so skutočným postupom, preto požiadal Zhotoviteľa o predloženie revidovaného vecného a finančného HMG do 21.04.2015
- projektant dodal informatívnu realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými HL. mestom
- od zhotoviteľa boli prebraté 2 dokončené objekty (Preložka kábelovodu ST na Dostoj. rade a Štúr. ulici, Preložka káblov ST v kábelovode na Dostoj. rade a Štúr. ulici) a zároveň boli odovzdané užívateľovi

1.2. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s HL. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

1.3. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.