

# HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva hl. m. SR  
Bratislavy  
dňa 06.07.2006

## Informácia verejnej práce Most Košická – Bratislava (Most Apollo)

---

### **Predkladateľ:**

Ing. Karol Kolada  
námestník primátora

### **Materiál obsahuje:**

1. Informáciu o verejnej  
prácej Most Košická - Bratislava  
(Most Apollo)

### **Zodpovedný:**

Ing. Ladislav Csáder  
generálny riaditeľ  
METRO Bratislava, a.s.

### **Spracovateľ:**

Ing. Marta Čarnogurská  
námestníčka generálneho riaditeľa  
METRO Bratislava, a.s.

jún 2006

# **Informácia**

## **o verejnej práci „Most Košická – Bratislava“ (Most Apollo)**

---

### **1/ Stavebné práce na stavbe „Most Košická - Bratislava“:**

Postup prác na stavebných objektoch s predĺženou dobou výstavby je nasledovný:

- SO116 Protipovodňová ochrana

V súčasnosti pokračujú práce na časti mobilného hradenia v úseku vjazdu do prístavu, ľavých schodoch na lávku pre peších a budujú sa základy novej vrátnice do prístavu.

Z dôvodu zlých klimatizačných podmienok ktoré bránia kvalitnému zhutňovaniu koruny hrádze, ukončenie protipovodňovej hrádze sa predpokladá k 30.06.2006.

- SO 410 Rekonštrukcia kanalizácia DN 2000/2400 a DN 700/1050 Pribinova

Osadeniu tabuľového uzáveru, ktorý ma plniť úlohu ochrany proti spätnému prúdeniu vôd z Dunaja do odľahčovacej stoky, dlhodobo bráni vysoký stav hladiny rieky Dunaj. Realizácia osadenia tabuľového uzáveru je možná len pri nízkej hladine rieky. Z toho dôvodu práce na tomto stavebnom objekte sú prerušené.

### **Stavebné práce na objektoch v križovatke Košická – Miletičova**

Postup prác:

- Výmena neúnosného podlažia a realizácií nových konštrukčných vrstiev spevnených geomrežami v úseku ulíc Gemerská – Miletičova (pravá strana ulice).
- Ukončovanie prác na modernizácií vodovodu DN 600 v úseku ulíc Gemerská – Miletičova.
- Búranie starej kanalizačnej stoky DN 3600 v úseku ulíc Košická – Miletičova a obnažovanie jestvujúcich stôk v úseku ulíc Košická – Kohútova.
- Montáž stožiarov verejného osvetlenia.
- Budovanie kábelovodu v križovatke ulíc Záhradnícka – Miletičova.
- Premiestňovanie oplotenia trhoviska na ulici Miletičova.
- Budovanie kanalizácie v úseku ulíc Miletičova – Košická DN 500, DN 800 a DN 1000. Jedná sa o dodatočné práce vyvolané požiadavkou BVS a.s. vzhľadom na havarijný stav jednotlivých kanalizačných zberačov. Tieto práce v objeme cca 25 mil. Sk budú hradené spoločnosťou BVS a.s.

Po ukončení rekonštrukcie a modernizácie kanalizačných stôk, práce budú pokračovať na výmene neúnosného podlažia a budovaní konštrukčných vrstiev v celom úseku rekonštrukcie ulice Miletičova.

## 2/ Finančné plnenie:

### Čerpanie nákladov verejnej práce „Most Košická – Bratislava“ s fakturovanou DPH

Prípravné práce	101 101 212,75
Projektová dokumentácia	165 481 238,60
Stavebná časť	3 371 446 882,11
Inžinierska činnosť	91 848 453,50
Náklady hradené z investícií	282 484 394,08
Ostatné výdavky	85 330 974,07
<b>Celkom k 30.05.2006</b>	<b>4 097 693 155,11</b>

