

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **14.9.2016**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor

Zodpovedný:

RNDr. Želmíra Greifová v.r.
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Monika Orthová v.r.
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.
Metro Bratislava, a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.3.2016
13. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 4.4.2016
13. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 6.6.2016

Návrh uznesenia

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

A. NS MHD I. časť - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

1.1. Realizácia stavby

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015
- všetky objekty boli prebraté k 15.12.2015
- drobné vady, ktoré boli zaevidované v niektorých objektoch, boli odstránené do kolaudačných konaní
- zariadenie staveniska bolo úplne vypratané po odstránení všetkých drobných vád a nedostatkov

1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 69,033 mil. eur s DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bola uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 24.05.2016).

1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

1.5. Kolaudácie

Stav kolaudácii k 1.7.2016:

Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie I. a II. triedy

1. Kolaudačné rozhodnutie bolo **vydané 15.04.2016 a správoplatnené 05.05.2016** na objekt:

20-201-00 Starý most

2. Kolaudačné rozhodnutie bolo **vydané 15.04.2016 a správoplatnené 15.05.2016** na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most – Einsteinova
30-202-00 Estakáda Artmedia
30-203-00 Estakáda Einsteinova
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS

3. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 22.03.2016 a správoplatnené 18.04.2016

na objekty:

30-503-00 Úprava vodovodu DN 1200 križovatka Bosákova ul. a estakáda
30-505-00 Rekonštrukcia vodovodu DN 500
30-506-00 Preložka vodomerných šácht
30-507-00 Preložka výtlačného potrubia podzemných vôd z diaľnice
30-521-00 Prípojka vodovodu, prevádzková budova – Obratisko
30-522-00 Prípojka kanalizácie, prevádzková budova - Obratisko

4. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 14.04.2016 a správoplatnené 06.05.2016 na objekty:

10-503-00 Rekonštrukcia kanalizácie Štúrova ul. Šafárikovo nám.
10-504-00 Rekonštrukcia vodovodov - Šafárikovo nám.
10-505-00 Kanalizačné prípojky

5. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 14.04.2016 a správoplatnené 06.05.2016 na objekty:

20-501-00 Rekonštrukcia vodovodu
20-201-00 Starý most odvodnenie

MČ Petržalka odd. územného konania a stavebného poriadku

6. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 11.04.2016 a správoplatnené 06.05.2016 na objekty:

20-401-00 Lodná signalizácia – Starý most
20-621-00 Osvetlenie komunikácií – Starý most
20-622-00 Osvetlenie lávok pre chodcov a cyklistov – Starý most
20-624-00 Iluminácia – Starý most
20-630-00 Prípojka NN pre osvetlenie – Starý most
20-631-00 Prípojka NN pre ilumináciu – Starý most
20-632-00 Prípojka NN pre lodnú signalizáciu – Starý most

7. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 15.04.2016 a správoplatnené 17.05.2016 na objekty:

10-611-00 Preložka VN vedenia I.č. 339 Šafárikovo námestie
10-612-00 Preložka VN vedenia I.č. 410 Šafárikovo námestie
10-613-00 Preložka VN vedenia I.č. 458 Štúrova ulica
10-615-00 Preložka VN vedení Šafárikovo námestie
10-616-00 Preložka VN vedení Štúrova ulica
10-617-11 Prípojka NN pre automat CL zastávka Štúrova
10-620-00 Rekonštrukcia VO Šafárikovo námestie

10-621-00 Rekonštrukcia VO Štúrova ulica
10-623-00 Osvetlenie zastávky Štúrova
10-702-00 Úprava STL plynovodov – Šafárikovo námestie
10-250-00 Kolektor
20-610-00 Preložka VN vedenia I.č. 464 – Starý most
20-611-00 Preložka VN vedenia I.č. 273 – Starý most
20-635-00 Vnútorne silnoprúdové rozvody – Starý most
20-640-00 Ochrana pred atmosférickým prepätím – Starý most
20-701-00 Viacúčelová chránička DN 300 – Starý most

8. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 08.04.2016 a správoplatnené 13.05.2016 na objekty:

30-001-00 Vegetačné úpravy v úseku Starý most – obratisko
30-001-01 Vegetačné úpravy v úseku Starý most – obratisko náhradná výsadba
30-611-00 Preložka 22 kV vedenia I.č. 1003
30-612-00 Preložka 22 kV vedenia I.č. 1005
30-614-00 Demontáž vzdušného vedenia VN v obratisku
30-620-00 Preložka VO Jantárovej cesty
30-622-00 Osvetlenie električkovej trate/ Viedenská - Obratisko (km 1,7 - KÚ)
30-625-00 Osvetlenie lávky pre cyklistov – Viedenská
30-626-00 Osvetlenie zastávky - Viedenská
30-627-00 Osvetlenie zastávky - Bosákova
30-628-00 Osvetlenie zastávky - Jantárová
30-630-00 Prípojka NN pre VO Jantárovej cesty
30-631-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky Bosákova - Jantárová cesta
30-632-00 Prípojka NN pre osvetl. el. trate Bosákova - Obratisko (km 1,7 - KÚ)
30-633-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Viedenská
30-635-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Bosákova
30-637-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Jantárová
30-638-00 Prípojka NN pre sociálne zariadenie - Obratisko
30-642-00 Prípojka NN - meniareň Bosáková
30-649-00 Preložka VO na diaľnici D1 a Einsteinovej
30-701-00 Úprava STL plynovodu DN 300 - križovatka Bosákova

BSK ŠSÚ pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe

9. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 10.05.2016 na objekty a správoplatnené 10.06.2016

10-101-00 El. spodok v úseku Jesenského – Starý most, časť Štúrova ul. – Starý most
10-102-00 El. zvršok v úseku Jesenského – Starý most, časť Štúrova ul. – Starý most
10-102-01 Koľaj ako spätný vodič, časť Štúrova ul. – Starý most
10-106-00 Zastávka Štúrova, nástupiská
10-302-00 Zastávka Štúrova – prístrešky na nástupiskách
10-601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Šafárikovo námestie
10-602-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ulica
10-603-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ul. – Jesenského ul.
10-604-00 Preložka napájacieho vedenia Šafárikovo námestie – Štúrova

10-605-00 Napájacie vedenie navrhovanej električkovej trate
10-606-00 Preložka ovládacieho kábla DP – Šafárikovo námestie
10-608-00 Ovládanie výhybiiek – Štúrova ulica – Jesenského ulica
10-609-00 Ohrev výhybiiek – Šafárikovo námestie
10-610-00 Ohrev výhybiiek – Štúrova ulica – Jesenského ulica
10-630-00 Ovládací kábel DP
10-801-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Štúrova
10-804-00 Informačný systém v zastávke Štúrova
10-811-00 CSS Šafárikovo námestie

10. Kolaudačné konanie bolo dňa 30.5.2016 na objekty spravoplatnené 04.07.2016:

20-102-00 Električkový zvršok - Starý most
20-102-01 Koľaj ako spätný vodič
20-601-00 Trolejové vedenie - Starý most
20-641-00 ochranné opatrenia v zóne TV Starý most
30-101-00 Električkový spodok v úseku Starý most - Bosákova
30-102-00 Električkový zvršok v úseku Starý most – Bosákova
30-102-01 Koľaj ako spätný vodič
30-103-00 Električkový spodok v úseku Bosákova - Obratisko
30-104-00 Električkový zvršok v úseku Bosákova – Obratisko
30-104-01 Koľaj ako spätný vodič
30-109-00 Obratisko, servisné nástupiská a plochy
30-106-00 Zastávka Viedenská, nástupiská
30-107-00 Zastávka Bosákova, nástupiská
30-108-00 Zastávka Jantárová, nástupiská
30-301-00 Zastávka Viedenská, zastrešenie nástupísk
30-302-00 Zastávka Bosákova - zastrešenie nástupísk a prístupov
30-303-00 Zastávka Jantárová - prístrešky na nástupiskách
30-305-00 Obratisko, prevádzková budova
30-307-00 Meniareň Bosáková - stavebná časť
30-601-00 Trolejové vedenie most - Obratisko (km 1,0 - 2,3)
30-602-00 Trolejové vedenie - Obratisko
30-603-00 Ovládanie výhybiiek - Obratisko
30-604-00 Ohrev výhybiiek - Obratisko
30-801-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Viedenská
30-802-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Bosákova
30-803-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Jantárová
30-804-00 Informačný systém v zastávke Viedenská
30-805-00 Informačný systém v zastávke Bosákova
30-806-00 Informačný systém v zastávke Jantárová
30-811-00 Úprava CSS v križovatke Bosákova - Jantárová
30-812-00 CSS Jantárová - zabezpečenie prístupu k zastávke
30-813-00 CSS Obratisko
30-814-00 Obratisko - komunikačný systém pre dispečerske pracovisko
30-830-00 Meniareň Bosáková - 22 kV časť
30-831-00 Meniareň Bosáková - technológia meniarne

Dňa 04.07.2016 boli dané do užívania objekty, na ktoré boli vydané a spravoplatnené kolaudačné rozhodnutia, vrátane stavebných objektov, ktoré povoľoval BSK.

Skúšobná prevádzka na Starom moste a v Petržalke je do 31.12.2016 a na Štúrovej ulici do 31.10.2016.

B. NSM MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a. s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva s EKOJET, s.r.o., ktorý je zhotoviteľom zámeru EIA. Dňa 5.2.2016 bol doručený zámer EIA na Hl. m. SR Bratislavu.

Dňa 8.2.2016 bol na Okresný úrad Oddelenie starostlivosti o životné prostredie v Bratislave podaný zámer EIA, kedy sa oficiálne spustil proces EIA. Zámer je zverejnený na stránkach Okresného úradu, Mestskej časti Petržalka. Okresný úrad vydal do 29.3.2016 Záverečné stanovisko z posúdenie.

Občania si zámer mohli prezrieť aj na Magistráte hl. m. SR Bratislavy do 14.3.2016.

Hl. mesto zriadilo emailovú adresu nsmhd2@bratislava.sk, na ktorú môžu občania zasielať otázky na projektový tím. Do 22.3.2016 bolo doručených 36 podnetov.

Dňa 26.5.2016 sa uskutočnilo prerokovanie na Okresnom úrade, Oddelenie starostlivosti o životné prostredie v Bratislave s názvom: Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre činnosť „Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo nám. v Bratislave. 2. časť Bosákova - Janíkov dvor“.

Dňa 2.8.2016 bola podpísaná zmluva o dielo s EKOJET, s.r.o., na zhotovenie dokumentácie-správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.

Dňa 17.8.2016 sa konalo stretnutie na Krajskom dopravnom inšpektoráte PZ v Bratislave ohľadom doriešenia sporného bodu dopravného riešenie križovatky Betliarska- Lietavská.

Výpis

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16. 02. 2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16.03.2015

K bodu 4
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

Hlasovanie: prítomní: 14 za: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 20.04.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 12 za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 15.06.2015**

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 21.09.2015**

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 12.10.2015**

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

Hlasovanie: prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 09.11.2015**

K bodu 2

Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

a) berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie: prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 07.12.2015**

K bodu 2

Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 07.03.2016**

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

Hlasovanie: prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 07.03.2016

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 04.04.2016**

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Stanovisko:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 04.04.2016

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 06.06.2016**

**K bodu 2
Nosný systém MHD – informácia.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Nosný systém MHD - informácia“

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 06.06.2016