

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.04.2017

**Informácia o detailnom chronologickom zozname krokov, úkonov a iných činnostiach
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zabezpečení verejného
osvetlenia na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonaných od
1.12.2014 do 31.12.2016 a od 1.1.2017.**

Predkladateľ:

Mgr. Martin Maruška, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu

Zodpovedný:

Ing. Marcel Held, v.r.
Riaditeľ sekcie správy komunikácií,
životného prostredia a stavebných činností

Spracovateľ:

Mgr. Valér Jurčák (OSK), v.r.
Juraj Bezák (OSK), v.r.

apríl 2017

Dôvodová správa

PREDMET: Informácia o detailnom chronologickom zozname krokov, úkonov a iných činnostiach Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zabezpečení verejného osvetlenia na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonaných od 1.12.2014 do 31.12.2016 a od 1.1.2017.

Všetky predchádzajúce materiály zo zasadnutí mestského zastupiteľstva sú verejne dostupné na webovej stránke <http://www.bratislava.sk/informacie-a-uznesenia/ds-11007222/p1=11082243>, predkladaný materiál obsahuje aktuálne informácie ku dňu **30.03.2017** k danej problematike.

Postup zadávania zákazky „Dodávka služby svietenia na stanovenej úrovni poskytovania služieb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave“

História vzniku potreby zadania zákazky:

08.11.1996 - bola so spoločnosťou Siemens, s.r.o. (ďalej len „Siemens“), ako výsledok verejného obstarávania, uzavretá hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „HM SR BA“) Zmluva o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave (ďalej len „pôvodná zmluva“), prostredníctvom ktorej bola až do roku 2016 (t.j. počas cca 20 rokov) zabezpečovaná zákonom uložená povinnosť HM BA SR podľa § 6a ods. 2 písm. g) zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, t.j. zabezpečovať verejné osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev.

Pozn.: Pôvodná zmluva bola koncipovaná tak, že HM BA SR bolo povinné na prevod zariadenia, ktorý predstavoval prevod práva prevádzkovania osvetľovacích zariadení, ktoré sa nachádzali vo vlastníctve HM SR BA na Siemens, s.r.o. ku dňu platnosti pôvodnej zmluvy a po dobu jej platnosti (t. j. týkala sa táto povinnosť aj novovybudovaných zariadení). Prevod všetkých zariadení tvoriacich infraštruktúru verejného osvetlenia bolo možné uskutočniť po ukončení platnosti pôvodnej zmluvy (31.12.2016).

Roky 1996 až 2016 – bolo uzavretých celkom 33 dodatkov k pôvodnej zmluve.

1. 1. 2004 –uskutočnila sa posledná inventarizácia stavu infraštruktúry verejného osvetlenia.

2. polrok 2015 – identifikácia potreby zadávania zákazky na základe inventarizácie existujúcich zmluvných vzťahov a ich prvotnej internej analýzy kapacitami magistrátu.

- komunikácia so zmluvným partnerom týkajúca sa aktualizácie stavu infraštruktúry a návrhov pri zabezpečovaní služby po ukončení zmluvy vrátane spôsobu a nárokov na organizáciu a zabezpečenie odovzdania a prevzatia zariadení, ktoré prevádzkoval zmluvný partner.

Február 2016 – na základe interných informácií o stave verejného osvetlenia sme dospeli k rozhodnutiu využiť služby zmluvného partnera mesta pre objektivizáciu získaných informácií a ich doplnenie.

Apríl 2016 – príprava procesu posudzovania stavu verejného osvetlenia externým partnerom.

Máj až september 2016 – realizácia projektu „Posúdenie stavu verejného osvetlenia“.

– posúdenie plnenia povinností vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy a návrh postupu z hľadiska existujúceho právneho stavu spracované externým subjektom so záverom že ďalším rozširovaním pôvodnej zmluvy, resp. uzatváraním nových dodatkov rozširujúcich pôvodný predmet plnenia podľa zmluvy o nové plnenia by došlo k porušeniu základných princípov verejného obstarávania, a zároveň k porušeniu povinnosti verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní, čím by sa verejný obstarávateľ vystavil riziku sankcií podľa zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko neboli naplnené zákonné dôvody na ďalšie zmeny pôvodnej zmluvy.

Máj až september 2016 – analýza technického stavu zariadení, prostredníctvom ktorých bolo prevádzkované verejné osvetlenie nezávislým subjektom.

Október 2016 - verejná prezentácia stavu a potrieb infraštruktúry verejného osvetlenia pre poslancov mestského zastupiteľstva na základe spracovanej analýzy.

Október 2016 – rozhodnutie o spôsobe dosiahnutia účelu pripravovanej zákazky spočívajúceho v zabezpečení verejnej služby na základe výsledkov uskutočnenej analýzy technického stavu, právnej analýzy plnenia a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a skutočnosti, že **vtedy aktuálne riešenie riadenia verejného osvetlenia je riešením vo vlastníctve pôvodného dodávateľa.**

Postup zadania zákazky:

November 2016 – dodanie znaleckého posudku vo veci zistenia oprávnenosti použitia priameho rokovacieho konania vo vzťahu k možnému nahradeniu existujúceho technického riešenia riadenia verejného osvetlenia iným zodpovedajúcim riešením so zameraním na existenciu hospodárskej súťaže pri zabezpečení definovaného účelu zadávania zákazky.

- odôvodnenie: Súdny znalec na základe vykonaného skúmania dospel k záveru, že pri zohľadnení technologického hľadiska je možné v rámci dosiahnutia definovaného účelu zadávania zákazky úspešne realizovať projekt iba s využitím systému Siemens SLM Lightning ako jediného systému splňajúceho všetky **kritické** technologické kritériá.

November – december 2016 – spustenie procesu zadávania zákazky priamym rokovacím konaním a odoslaná výzva na rokovanie spoločnosti Siemens, s.r.o.

Odôvodnenie: V zmysle § 6a ods. 2 písm. g) zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je hlavnému mestu uložená povinnosť zabezpečovať verejné osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev. Na zabezpečenie zákonnej povinnosti bola v roku 1996 uzavretá zmluva so spoločnosťou Siemens, s.r.o., ktorá končí v roku 2016. Na základe pôvodnej zmluvy je zariadenie zabezpečujúce verejné osvetlenie odovzdané počas jej trvania aktuálnemu dodávateľovi, ktorý zabezpečuje celý systém riadenia verejného osvetlenia v Bratislave. K spätnému prevodu zariadenia môže dôjsť až po ukončení zmluvy, pričom inventarizácia stavu majetku a jeho protokolárny prevod vyžaduje podľa skúseností z roku 1996 cca 10 až 12 mesiacov, počas ktorých je však mesto povinné zabezpečiť službu všeobecného záujmu. Na základe komunikácie s dodávateľom bolo identifikované technické riešenie riadenia verejného

osvetlenia, ktorého súčasťou je aj riadiaci informačný systém. Na riešenie opísaného stavu, verejný obstarávateľ určil účel zadávania tejto zákazky, ktorým je kontinuálne zabezpečenie verejnej služby osvetlenia mesta, vychádzajúce z existujúceho technického riešenia, ku ktorému z dôvodu jednoznačnosti verejný obstarávateľ dal vyhotoviť znalecký posudok súdnym znalcom, vo vzťahu k možnému nahradeniu existujúceho technického riešenia iným zodpovedajúcim riešením so zameraním na existenciu hospodárskej súťaže pri zabezpečení definovaného účelu zadávania zákazky.

8.12.2016 - bolo odoslané Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante

10.12.2016 – zverejnené oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante v Dodatku Vestníka Európskej únie pod značkou 2016/S 239-436068.

13.12.2016 - zverejnené oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante vo Vestníku verejného obstarávania č. 242/2016.

24.12.2016 - uplynula jedenásťdňová lehota podľa § 56 ods. 9 ZVO, v ktorej boli subjekty oprávnené podať námietku proti zámeru uzavrieť zmluvu. V tejto lehote námietky podané neboli.

27.12.2016 - uzavretie a zverejnenie Zmluvy o úrovni poskytovania služieb.

28.12.2016 – január 2017 – komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie v súvislosti s administratívnymi úkonmi