

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **27. 04. 2017**

**Informácia o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej
dopravy pre rok 2017**

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

Zodpovedný:

RNDr. Želmíra Greifová, v.r.
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Spracovateľ:

Ing. Pavol Griač, v.r.
Oddelenie stratégie a projektov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Vlastný materiál
4. Výpis z komisie dopravy
a informačných systémov

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017

Dôvodová správa

Na základe Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 3 zo dňa 25. 9. 2014 MsZ žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy jedenkrát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na jeho aktualizáciu. Na základe záverov z PPP 28.2.2017 – materiál bude predložený na rokovanie MsZ dňa 27. apríla 2017.

Vlastný materiál

Rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu cyklotrás pre rok 2017:

| Úsek cyklotrasy | Aktuálny stav projektu | Aktivity plánované v roku 2017 | Riziká |
|--|---|--|--|
| Zodpovednosť za PD/realizácia | | | |
| Starohájska STARZ/OSaP | V súčasnosti je podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia. Z dôvodu náročnosti (nerešpektovanie ÚR objektom Billa) je projekt rozdelený do dvoch fáz – 1. fáza Dolnozemska objekt Billa, 2. fáza objekt Billa – Rusovská cesta. | Realizácia PD STARZ. Podanie žiadosti o NFP cez IROP 06/2017. Následná realizácia cca od 09 - 10/2017. Odhadované náklady na stavbu sú cca 288 000,- €. | Priebeh VO, od ktorého závisí dátum začatia realizácie stavby. |
| Nultý okruh STARZ | Na operatívnej komisii mesta november 2016 bolo schválené dopravné značenie v celom úseku okrem problematickeho úseku Kapucínska (križovanie cyklotrasy s električkovou trasou – v riešení – predpoklad doriešenia 04/2017). | Projekt je na vyjadrovaní v MsČ Staré Mesto. Zároveň sa posudzuje na magistráte hl. mesta rozsah požadovaných zmien v cestnom telese, tzn. či bude potrebné vydanie stavebného povolenia alebo len ohláska. Posudzujúce odborné útvary dajú svoje stanovisko v priebehu mesiaca 04/2017, za realizáciu cyklotrasy zodpovedá STARZ. | Do územia vstupujú nové stavby – zastávky MHD, rekonštrukcia Židovskej ulice. |
| Rendez Vajnoria - poslaniecká priorita GIB/MsČ Vajnory | PD disponuje MsČ Vajnory. Stavba má právoplatné stavebné povolenie. | MsČ Vajnory podala žiadosť o NFP cez IROP v 03/2017. Predpokladaný termín vyjadrenia o poskytnutí finančných prostriedkoch: 05 – 06/ 2017. | Pri neúspešnosti financovania cez IROP, finančná náročnosť projektu väčšia ako prostriedky v rozpočte pre rok 2017. |
| Cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova – železničný nadjazd GIB | Na tento úsek stavby je spracovaná DÚR. Pri výstavbe objektov v dotknutom území bola ponechaná územná rezerva pre cyklotrasu. | GIB zabezpečuje chýbajúce vyjadrenia k DÚR. (ŽSR, KDI, MČ BNM). Následne požiadala príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia (MsČ Nové Mesto). Invest. náklady na stavbu podľa DÚR sú odhadované na 257 600,- Eur | Nutnosť majetkovo – právneho usporiadania (ďalej MPÚ) pozemkov v zábere stavby. Finančné prostriedky nezahŕňajú výkup/vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou. Časová náročnosť vysporiadania pozemkov. Možná komplikácia v prípade záporného stanoviska ŽSR k zásahu stavby do železničného telesa v podobe prepracovania PD. |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| Álstrova – Pekná cesta | Projektová dokumentácia dodaná STARZU Dunajským regiónom nespĺňa náležitosti PD pre DÚR a musí byť prepracovaná. Okrem uvedeného problému bolo identifikované, že v úseku stavby bol identifikovaný je úsek, kde nie sú vysporiadané pozemky. Realizácia stavby nie je možná v 2017. | GIB zabezpečí prípravu a vyhlásenie verejného obstarávania (VO) na spracovateľa novej PD vr. zamerania a geodet. podkladov pre výkup pozemkov na parcelách, ktoré nie sú vo vlastníctve Hl. mesta. – cca 10 pozemkov s viacerými vlastníkmi – presný počet pozemkov bude určený na základe geodet. podkladov. Pri ďalšej príprave je nevyhnutná spolupráca s MsČ Rača pri rokovaniach s vlastníkmi pozemkov a pri vydávaní stavebného povolenia. | Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v zábere stavby (v úseku cyklotrasy cez vinice je dnes obslužná komunikácia, slúžiaca pre vinohradníkov, je v súbehu s výhľadovou komunikáciou definovanou v ÚP ako C1MO 9/40). Podmienka SVP (správca toku v území), vybudovať v nevyhnutnom úseku betónovú komunikáciu pre ťažké mechanizmy. VO na PD |
|-------------------------------|--|---|--|

Rozpočítované finančné prostriedky na obstaranie PD cyklotrás pre rok 2017:

| Úsek cyklotrasy Zodpovednosť za PD/realizácia | Aktuálny stav projektu | Aktivity plánované v roku 2017 | Riziká |
|---|---|---|---|
| Cyklotrasa Rožňavská, úsek železničný nadjazd – Zlaté Piesky | K dispozícii je spracovaná štúdia Trnavské mýto – Rožňavská – Zlaté piesky. (STARZ 2015) a k nej časť vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. | Kompletizujú sa chýbajúce vyjadrenia k štúdii. GIB spracováva podklady pre výber zhotoviteľa PD v 1. polroku 2017. | Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v zábere stavby. Získanie súhlasu KDI (cyklotrasa je trasovaná prejazdom cez 4 svetelné križovatky a projekčne navrhnuté opatrenia na prejazd cyklistov musia byť také, aby sa neznížila požadovaná priepustnosť križovatiek) VO na PD |
| Cyklotrasa Rožňavská úsek Zlaté Piesky – Vajnory | K dispozícii je spracovaná štúdia Trnavské mýto – Rožňavská – Zlaté piesky. (STARZ 2015) a k nej časť vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. | Kompletizujú sa chýbajúce vyjadrenia k štúdii. GIB spracováva podklady pre výber zhotoviteľa PD v 1. polroku 2017. | Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v zábere stavby (z dôvodu nesúhlasu viacerých vlastníkov pozemkov v zábere stavby bude nutné prehodnotiť jej trasovanie – napr. súbežne so Seneckou cestou). VO na PD |
| | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>cyklotrasa Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark</p> | <p>Úsek Patrónka – Lesopark je spracovaný v rámci štúdie „Cyklotrasa Patrónka“ s piatimi variantmi riešenia v križovatke Patrónka.</p> | <p>MG – SD (ODI) a SÚP určia variant, ktorý bude realizovaný predpoklad 04 - 05/2017. Súčasne GIB zabezpečuje vyjadrenie KDI, MČ BA – Staré mesto a MG OSK. Následne GIB zabezpečí prípravu a vyhlásenie VO na spracovateľa jednostupňovej PD vr. zamerania a geodet. podkladov pre výkup pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve hl. mesta</p> | <p>Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v zábere stavby Získanie súhlasu KDI (vstup do dopravnej križovatky s vysokou intenzitou motorovej dopravy). VO na PD</p> |
| <p>cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál – Trnavská – Bajkalská</p> | <p>GIB prevzal od STARZ technickú štúdiu s viacerými vyjadreniami.</p> | <p>GIB zabezpečí prípravu a vyhlásenie VO na spracovateľa jednostupňovej PD vr. zamerania a geodet. podkladov pre výkup pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Hl. mesta po rozhodnutí MG-ODI, ktorá trasa od Zimného štadióna po Bajkalskú má byť vybratá pre zadanie – 04/2017.</p> | <p>Nesúhlas dotknutých orgánov s trasovaním po Trnavskej v úseku Zimný štadión – Kalinčiakova. Možnosť trasovania – popred Ekonomickú univerzitu, ďalej po Kalinčiakovej, späť na Trnavskú a následne Bajkalskú.</p> |
| <p>Cyklotrasa Košická, úsek Dulovo – Miletičova</p> | <p>Pokračovanie cyklotrasy na Košickej ulici – prebiehajú pracovné stretnutia na prípravu zadanie technickej/overovacej štúdie.</p> | <p>Príprava podkladov pre zadanie technickej/overovacej štúdie odbornými oddeleniami magistrátu magistrátu (SÚP, ODI, UHA a OSaP). Následne GIB zabezpečí prípravu a vyhlásenie VO na spracovateľa jednostupňovej PD vr. zamerania a geodet. podkladov pre výkup pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Hl. mesta</p> | <p>VO na PD</p> |
| <p>Cyklotrasa Radlinského úsek Račianske Mýto – Kollárovo nám.</p> | <p>GIB obdržal od OSaP štúdiu uskutočniteľnosti projektu cyklotrasy (2015) – ideový návrh.</p> | <p>Odborné oddelenia magistrátu (SÚP, ODI, UHA a OSaP) v spolupráci s GIB vypracujú zadávacie podklady pre overovaciu štúdiu v 1. Polroku 2017.</p> | <p>V trase sa sú umiestnené: objekt zdravotníckeho zariadenia, objekt hasičské zboru s výjazdom požiarnych vozidiel, integrovaná zástavka MHD, vjazdy a výjazdy z objektov.</p> <p>VO na PD</p> |

Kód uzn.: 10.4.5.

Uznesenie 547/2017
zo dňa 12.04.2017

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie informáciu o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017.

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 19.04.2016**

K bodu 3

Informácia o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave plnenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017“.

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Patrik Kohan
tajomník komisie
V Bratislave 19.04.2016